

Budgetopfølgning pr. 30.06.2019 Anlæg

	Social og sundhed	Korr.Budget 2019	Regnskab 30.06.2019	Forventet forbrug 2019	Overføres til 2020	Status
A4402001	Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre	1,474,860	2,712,634	1,474,860	0	Forventes afsluttet i 2019
A4403001	Servicearealer, demensboliger i Ølgod og Varde	14,394,814	1,464,246	14,394,814	0	Forventes afsluttet i 2021
A4405001	Rum til faglighed	841,303	378,409	841,303	0	Forventes afsluttet i 2019
A4407001	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457,200	0	0	457,200	Afventer Sundhedshus
A4701001	Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod	11,352,968	674,255	3,000,000	8,352,968	Skema A er godkendt i udvalget i maj
A4703001	Ombygning Krogen 7, Varde	1,013,731	825,986	1,013,731	0	Afsluttes i 2019
A4702001	Lunden, udskiftning af tag, ny hovedindgang mv.	12,072,264	3,618,971	9,000,000	3,072,264	Projektet er i gang - forventes afsluttet i 2020
A4706001	Pavillon Lunden	589,700	599,654	599,654	-9,954	Projektet er afsluttet
		42,196,840	10,274,155	30,324,362	11,872,478	