

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers Strandby

Tids- og handleplan

Tid	Handling	Ansvarlig
Den 12/8 kl. 17.00 til 19.00	Første møde i arbejdsgruppen med følgende dagsorden <ul style="list-style-type: none">• Behandling af kommissorium og tidsplan• Behandling af udkast til udbudsskabelon• Udpegning af fem rådgiverteams• Evt.	
Senest 16/8	Der indsendes udkast til udbudstekst (en udfyldt version af udbudsskabelon) til BARK Rådgivning samt den prioriterede liste med de fem rådgiverteams vi helst ser byde på opgaven til Rie Søgaard Jensen rie@b-a-r-k.dk	
21/8	BARK Rådgivning tilbagesender eventuelle kommentarer til udbudstekst samt de udvalgte rådgivere til udbud.	
21/8 kl. 18.00 til 20.00	Første møde i styregruppen med <ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af kommissorium og tidsplan• Godkendelse af udkast til udbudsskabelon• Godkendelse af de 2-3 udvalgte rådgiverteams• Evt.	
Senest d. 26/8	Vi sender udbuddet for de strategisk-fysiske udviklingsplaner til de 2-3 udvalgte rådgiverteams	
20/9	Frist for rådgivernes tilbudsgivning	
7.-8./10	Præsentation af tilbud (tid + sted koordineres med Realdania)	
10/10	Rådgiverne får meddelelse om deres tilbud er antaget eller forkastet	
Uge 43	Aftalen træder i kræft	
25/10	Opstartworkshops sammen med bl.a. Dansk Kyst- og Naturturismes investorteam	
Okt. 2019 – Marts 2020	De valgte rådgivere udarbejder de strategisk-fysiske helhedsplaner i samarbejde med kommuner og Realdania og koordineret med Dansk Kyst- og Naturturismes investorteam.	
Marts – april 2020	Politisk godkendelse og afslutning	
April – maj 2020	Interesstillægning for kommunerne vedr. ansøgning om realisering	